

## Звіт на 1 січня 2020 року

### 1. Основні дані:

- Назва Програми **«Дороги Сокальщини на 2018-2020 роки»;**
- Номер та дата рішення про прийняття Програми рішення № 525 від 11.05.2018 року XXIX сесії VII скликання Сокальської районної ради; рішення № 633 від 30.10.2018 року XXXIV сесії VII скликання Сокальської районної ради
- Заплановане фінансування 8 822000,0 грн. ;
- Розпорядник коштів (виконавець Програми) Сокальська районна державна адміністрація; фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Служба автомобільних доріг у Львівській області, ДП «Львівський облавтодор», департамент дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської облдержадміністрації
- Мета Програми збереження у 2018-2020 роках існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху;

### 2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КФКВ	КЕК В	Плановане фінансування, грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КФКВ	КЕК В	Фактичне фінансування (касові видатки), грн
1	Ремонт автодороги С 141604 Комарів-Переспа	3719730	2620	2000000,0	2019 рік	Ремонт автодороги С 141604 Комарів-Переспа Волицька сільська рада	3719730	2620	2 000 000,0
2	Ремонт автодороги С141655 (Сокаль – Червоноград)-Жвирка	7618800	2620	3000000,0	2019 рік	Ремонт дороги С141655 (Сокаль – Червоноград)-Жвирка	7618800	2620	3 000 000,0
3	Ремонт автодороги О141602 Сокаль-Стояннів	7618800	2620	3340000,0	2019 рік	Ремонт автодороги О141602 Сокаль-Стояннів Жвирківська селищна рада	7618800	2620	3 326 613,17
4	Ремонт автодороги О141602 Сокаль-Стояннів	7618800	2620	200000,0	2019 рік	Ремонт автодороги О141602 Сокаль-Стояннів Поторицька сільська рада	7618800	2620	104 366,21
5	Ремонт автодороги О141602 Сокаль-Стояннів	7618800	2620	282000,0	2019 рік	Ремонт автодороги О141602 Сокаль-Стояннів Тартаківська сільська рада	7618800	2620	282 000,0
	<b>Всього</b>			<b>8822000,0</b>					<b>8 712 979,38</b>

**3. Аналіз використання коштів Програми згідно проведених витрат**

<b>№ з/п</b>	<b>Проведені витрати</b>	<b>Одиниці виміру</b>	<b>Кількість</b>	<b>Сума витрат</b>	<b>Контрагент *</b>
1	Проведено ремонт доріг	км	1,61	6 712 979,38	ТзОВ «Автомагістраль Південь»
2	Проведено ремонт доріг	км	0,65	2 000 000,0	ПП «РОМА»

**4. 4. Досягнення запланованих у Програмі результатів.**

<b>№ п/п</b>	<b>Заплановані Програмою результати</b>		<b>Досягнені Програмою результати</b>	
	<b>Опис</b>	<b>Кількісні, якісні показники</b>	<b>Опис</b>	<b>Кількісні, якісні показники</b>
1.				

**Голова адміністрації****Ігор ДАЦЮК**